

Akce:

Rekonstrukce bytového domu
Vršovická, č.p. 1216, Praha 10 - Vršovice
KONTROLNÍ DEN ČÍSLO "0,0"

v Praze 17.3.2016

a 22.3.2015 od 17.00

Přítomni :

ing.Lhota	LTEM	doplnil
ing.Kočová,ing.Krčmář	BD	
Miroslav Buchta	Topos Mont	
Martin Kříž	ELMA Kladno	zapsal
Jiří Uher,Peter Šebesta	ELMA Kladno	

PŘÍŠTÍ KONTROLNÍ DEN SE KONÁ 29.BŘEZNA 2016, V 17 HOD NA STAVBĚ.

KONTAKTY NA ZODPOVĚDNÉ OSOBY:

Doplnit prezentace bude příště podepsána.
 Platí že kdo se nepodepíše nebude na KD přítomen

Jméno	Organizace	Tel. Kontakt	E-mail
Kočová Daniela	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	777 562 682	bdvrsovicka8@seznam.cz
Krčmář Pavel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	604 326 742	pavel.krckmar@e-consult.cz
Lhota Jiří	stavby (PM)	606 032 725	lhota@ltem.cz
Čapek Jaromír	L.T. E.M. pověřen zastupováním J.Lhoty, v případě jeho nepřítomnosti, při kontrole průběhu prací na stavbě, zapisováním zjištěných vad a nedostatků do stavebního deníku (SD), vyjma přebírání stavby nebo částí stavby, účasti na kontrolních dnech (KD) a přebírání jakýchkoliv závazků za společnost.	775 098 104	capek@ltem.cz
Kříž Martin	ELMA Kladno - Elektro, vyšší dodavatel stavby	731 903 918	mkriz@elmabno.cz
Buchta Miroslav	stavby	739 080 022	toposmont@seznam.cz
xxxxxxxx	XXXXXXX - pomocná stavební výroba (PSV)		
Petrůj Jiří	ATELIER PET - hlavní projektant a ASK část	602 156 216	jiiri.petruj@seznam.cz
Dalibor Semorád	Elektro část	603 254 486	kliment@seznam.cz
Muzikářová Květa	ZTI, plyn	606 964 348	kvmuzikarova@seznam.cz
Kliment Petr	ÚT, TUV	604 993 452	semorad@tiscali.cz

Poř.č.	Úkol	Zodpovídá	Termín	Splněno	Poznámka
0 / 1	dokončit smlouvy o dílo, předáno s podpisy ze strany dodavatele ! Do konce týdne dojde potvrzení podepsané jako scan, předání tištěné verze na KD č.1		21.3 pondělí		
0/1.1	předat rizika dle plánu BOZP		XXXXXXXXXX	SPLNĚNO	bezp.
00/1.2	doplnit dokumentaci o poslední platnou verzi výkresů	dozor	příští KD		
0/2	připravit schéma či tabulku ZL (změnových listů)	dozor	na prvním KD		finance
0/3	jednání s nájemníky po dokončení ZL, jejich požadavky v bytech a soupis dodávek		URÝCHLIT VIZ JEDNÁNÍ NA PRE		org. El a ZTI
0/4	jednání s BD o slaboproudech kontakty na možné poskytovatele služeb a jejich spoluúčast na realizaci, UPS, O2 apod.		DTTO		org. El.
0/5	na závěr jednání s projekcí (autorský dozor) o dokončení ZL		asi 3-4.4.2016		
0/6	jednání s PRE plné moci a čísla odběratelů nutné pro stanovení termínu realizace		URÝCHLIT VIZ JEDNÁNÍ NA PRE		
0/7	příprava HMG , podrobného dle zjištěných skutečností		na KD č.1 29.3		
0/8	stanovení ceny pro nájemníky elektro práce mimo rozpočet a dodání vzorků na výběr koncových prvků, STANOVIT STANDARDY !!!!	KRI	21.3 pondělí	SPLNĚNO VZORKY NA STAVBĚ OD 29.3.2016	
0/9	dtto vodo,topo.....				
0/10	dotazy na projekci z ledna, dotažení do konce zejména jednání s PRE	projekce	do 5.4		
0/11	stavební řešení podhledů, stěn a vše okolo hlavního stoupacího vedení (bude přičky či nebude)	projekce	do 5.4		
00/12	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ŠACHTY, počet úseků verzsus dřevo ve stropech, logické zvýšení na 6ks každá patro samostatně, realizovat jen kolem elkra či i podlahy (stropy) u potrubí ?	projekce	do 5.5		
00/13	Urychlit předání podkladů na polohu a stavební připravenost pro zásobník teplé vody, jednání s provozovatelem kotelny, tak aby v termínu nejpozději do 10.4 bylo jasné co stavebně nachystat !	p.Buchta, družstvo	do 10.4		
00/14	předání podkladů na PRE a následně do výroby rozváděčů (patrových, slaboproudých, bytových a společné spotřeby ,7+2+18+2		do 1.4 (pokud platí termín výměny konec dubna)		
00/15	předpoklad fakturace (kontrolní hlášení DPH) do konce zakázky dle členění SoD	Kříž, Buchta	do 1.4.2016		
00/16	větrání chodeb zmínka v technické zprávě o alternativním otevírání (ujasnit nebo odstranit změna při předání stavby !)	projekce			
00/17	odsouhlasení koncových prvků autorem (projekce) a následně družstvem hlavně počet svítidel (chodby) jejich ovládání atd.				