

Akce:

Rekonstrukce bytového domu
Vršovická, č.p. 1216, Praha 10 - Vršovice

15

KONTROLNÍ DEN ČÍSLO 15
12.7.2016

Podpis

Přítomni :

ing. Jiří Lhota	LTEM	viz příloha - presenční listina
ing. Daniela Kočová	BD Vršovická 1216	viz příloha - presenční listina
ing. Pavel Krčmář	BD Vršovická 1216	viz příloha - presenční listina
Dana Přenosilová	BD Vršovická 1216	viz příloha - presenční listina
Miroslav Buchta	Topos Mont	viz příloha - presenční listina
Martin Kříž	ELMA Kladno	viz příloha - presenční listina
Michal Novák	Michal Novák	viz příloha - presenční listina

PREZENTACE

PŘÍŠTÍ KONTROLNÍ DEN SE KONÁ 19. července 2016, V 17 HOD NA STAVBĚ.

KONTAKTY NA ZODPOVĚDNÉ OSOBY:

přít.

Platí že kdo se nepodepíše nebude na KD přítomen

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Jméno	Organizace	Tel. Kontakt	E-mail
Kočová Daniela	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	777 562 682	bdvrsovicka8@seznam.cz
Krčmář Pavel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	604 326 742	pavel.krccmar@e-consult.cz
Přenosilová Dana	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník		danaprenosilova@seznam.cz
Lhota Jiří	L.T.E.M. - technický dozor investora (TDI), řízení stavby (PM)	606 032 725	lhota@ltem.cz
Čapek Jaromír	L.T. E.M. pověřen zastupováním J.Lhoty,	775 098 104	capek@ltem.cz
Kříž Martin	ELMA Kladno - Elektro, vyšší dodavatel stavby	731 903 918	mkriz@elmabrno.cz
Buchta Miroslav	TOPOS-MONT - ZTI, ÚT+TUV, plyn vyšší dodavatel stavby	739 080 022	toposmont@seznam.cz
Michal Novák	Michal Novák - stavebnictví	724 080 626	novakstavby@email.cz

Poř.č.	Úkol	Zodpovídá	Termín	Splněno	Poznámka
	Provedena kontrola plnění úkolů zápisu z KD č.14, 12.7.2016				
14/1	vyjádření k protipožárním ucpávkám v nikách - odsouhlaseno BD	L.T.E.M./BD	7.7.2016		
14/2	projednání VCP k 30.6.2016	TOPOS-MONT, ELMA			
14/3	Představenstvo družstva rozhodlo o upřednostnění rekonstrukce jednotlivých bytových jednotek před prováděním nasmlouvaných prací s dodavateli a v souvislosti s tím souhlasí s posunutím termínu stanovených v SoD s dodavateli o 14 dnů				
14/4	Bude provedena revize el.rozvodů všech bytů a to na základě objednávky BD u ELMA				
14/5	Bude provedena kontrola vyústění rozvodů SV a TUV a to na základě objednávky BD u společnosti TOPOS-Mont				
14/6	Kontrola stavu rekonstrukce bytů	BD, ELMA, TOPOS-Mont	7.7.2016		
14/7	Jednání s budoucím provozovatelem kotelny na téma MaR a provozní řád	L.T.E.M.	12.7.2016		
15/7	Proverka dimenze radiátorů v bytech posledního N.P.	L.T.E.M.			
15/8	stavební příprava kotelny	NOVÁK STAVBY	11.7.2016		
15/9	instalace kotlů	TOPOS-Mont	12.7.2016		
15/10	finální kompletace stoupaček ÚT+TUV včetně tlakových zkoušek	TOPOS-Mont	25.7.2016		
15/11	automatika kotlů		26.-29.7.2016		
15/12	aktualizovat harmonogram prací na závěrečné realizační fázi projektu	L.T.E.M.	15.7.2016		
15/13	vyčistit světlík pro zjištění aktuálního stavu omítky a případných rozvodů	NOVÁK STAVBY	17.7.2016		
15/14	zajistit techniky PRE pro kontrolu rozvodů elektro	ELMA	19.7.2016		domluva návštěvy
15/15	projektově dořešit problematiku havarijního uzávěru plynu	L.T.E.M.	20.7.2016		

zapsal: J. Lhota