

7	Harmonogram prací pro termín od 21.6 – 30.6.2016		21.6 – 30.6.
7/I	ELMA do 30.6. demontuje a odstraní veškeré slaboproudé rozvody a zařízení a zprovozní nové	ELMA	do 30.6.
7/II	ELMA do 30.6. instaluje svítidla na podestách, zároveň i nouzová svítidla	ELMA	do 30.6.
7/III	ELMA od 28.6. do 15.7. provede montáže videotelefonů	ELMA	28.6. - 15.7.
7/IV	Bude provedeno a ukončeno definitivní ukotvení rozvodů TUV, SV z PH (plast) do 24.6.	TOPOS	do 24.6.
7/V	TOPOS-Mont do 30.6. předá funkční Hydranty s rozvody požární vody.	TOPOS	do 30.6.
7/VI	Do 26.6 budou hotové rozvody topení na podestách	TOPOS	do 26.6
7/VII	Od 24.6. do 26.6.budou zabetonovány podlahy v nikách	f. Novák	24.6. - 26.6.
7/VIII	Od 27.6. do 29.6. f. Novák postaví stojky SDK na podestách	f. Novák	27.6. - 29.6.