

## REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: L.T.E.M., s.r.o.  
GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY:

L.T.E.M. ENGINEERING & CONSULTING

IČ: 034 98 13  
199 171 000

K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K

K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K

K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K

K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K

K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K

K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K

K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K

K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K


| ID | Název úkolu  | Doba trvání    | Začátek       | Dokončení      | Přechůdčí | Název zdrojů            |
|----|--|----------------|---------------|----------------|-----------|-------------------------|
| 0  | <b>Rekonstrukce BD Praha 10, Vršovická 1216_9</b><br><b>RIZENÍ PROJEKTU rev.2016-07-29</b>                 | <b>306 dny</b> | <b>1.7.15</b> | <b>31.8.16</b> |           |                         |
| 1  | Podpis smlouvy s investorem  | 0 dny          | 1.7.15        | 1.7.15         |           | L.T.E.M.,BDV            |
| 2  | Projektové práce a inženýring stavby   | 100,88 dny     | 13.7.15       | 30.11.15       |           | L.T.E.M.                |
| 16 | Výběr dodavatele stavby  | 119,13 dny     | 15.10.15      | 23.3.16        |           | BDV,L.T.E.M.            |
| 21 | STAVBA - rekonstrukce objektu  | 133 dny        | 29.2.16       | 31.8.16        |           | TOPOS,ELMA,NOVÁK        |
| 23 | předání staveniště   | 1 den          | 29.2.16       | 29.2.16        |           | BDV,L.T.E.M.,ELMA,TOPOS |
| 24 | realizace stavby   | 132 dny        | 1.3.16        | 31.8.16        |           | ELMA,TOPOS,NOVÁK        |
| 25 | záčení staveniště  | 3 dny          | 3.3.16        | 3.3.16         |           | ELMA                    |
| 26 | niky - bourání práce a vyčištění prostoru  | 9 dny          | 1.3.16        | 11.3.16        |           | TOPOS                   |
| 27 | KOTELNA  | 48 dny         | 13.6.16       | 15.8.16        |           | TOPOS                   |
| 28 | osazení kotelů   | 2 dny          | 15.8.16       | 15.8.16        |           | TOPOS                   |
| 29 | osazení otopné sítě  | 46 dny         | 15.8.16       | 15.8.16        |           | TOPOS                   |
| 30 | plyn - pripojení ke kotlům   | 2 dny          | 15.8.16       | 15.8.16        |           | TOPOS                   |
| 31 | voda, kanalizace, vstup/výstup   | 2 dny          | 15.8.16       | 15.8.16        |           | TOPOS                   |
| 32 | elektro silnoproud - přípojky ke kotlům  | 4 dny          | 25.7.16       | 28.7.16        |           | ELMA                    |
| 33 | MaR  | 11 dny         | 25.7.16       | 5.8.16         |           | ELMA,TOPOS              |
| 34 | dodávky v kotelně  | 11 dny         | 1.8.16        | 15.8.16        |           | TOPOS,ELMA              |
| 35 | nové stoupačky rozvodů s přípojkami k bytovým jednotkám  | 111 dny        | 14.3.16       | 15.8.16        |           | TOPOS                   |
| 36 | SV a TUV   | 26 dny         | 13.6.16       | 18.7.16        |           | TOPOS                   |
| 37 | kanalizace   | 26 dny         | 13.6.16       | 18.7.16        |           | TOPOS                   |
| 38 | ÚT   | 21 dny         | 18.7.16       | 15.8.16        |           | TOPOS                   |
| 39 | montáž měřičů tepla na stoupačky+ propojování potrubí na podestěch z jednotlivých bytů na stoupačky topení | 9 dny          | 18.7.16       | 28.7.16        |           | TOPOS                   |
| 40 | montáže otopných těles a montáže krycích lišt potrubí topení v bytech                                      | 11 dny         | 1.8.16        | 15.8.16        |           | TOPOS                   |
| 41 | zavěšování rozvodů a tlaková zkušebky  | 3 dny          | 28.7.16       | 1.8.16         |           | TOPOS                   |
| 42 | elektro silnoproud   | 95 dny         | 14.3.16       | 22.7.16        |           | ELMA                    |
| 43 | elektro slaboproud   | 95 dny         | 14.3.16       | 22.7.16        |           | ELMA                    |
| 44 | datové rozvod  | 95 dny         | 14.3.16       | 22.7.16        |           | ELMA                    |
| 45 | osazení propílačných úzkých  | 13 dny         | 27.7.16       | 28.7.16        |           | ELMA                    |
| 46 | kompletní rozvod elektro a datových  | 3 dny          | 28.7.16       | 28.7.16        |           | ELMA                    |
| 47 | kontrola PRE   | 0,5 dny        | 28.7.16       | 28.7.16        |           | ELMA                    |
| 48 | reize elektro  | 2 dny          | 1.8.16        | 3.8.16         |           | ELMA                    |
| 49 | předání částí díla elektro   | 2 dny          | 3.8.16        | 5.8.16         |           | ELMA,L.T.E.M.           |
| 50 | stavební úpravy  | 48 dny         | 13.6.16       | 15.8.16        |           | TOPOS,NOVÁK             |
| 51 | stavební přípravenost pro rozvod elektro - málby (v níže), nátěry v níže a na srovnání)                    | 48 dny         | 13.6.16       | 15.8.16        |           | NOVÁK                   |
| 52 | dokončení druhé poloviny kotelny   | 9 dny          | 1.8.16        | 8.8.16         |           | NOVÁK                   |
| 53 | niky - dokončení   | 15 dny         | 18.7.16       | 5.8.16         |           | NOVÁK                   |
| 54 | zpravení stěn proti nímům  | 15 dny         | 18.7.16       | 5.8.16         |           | NOVÁK                   |
| 55 | podhledy na podestěch a běh stěny nik  | 5 dny          | 8.8.16        | 12.8.16        |           | NOVÁK                   |
| 56 | nové přípojky k jednotlivým bytovým jednotkám  | 40 dny         | 13.6.16       | 5.8.16         |           | NOVÁK                   |
| 57 | voda, kanalizace, TUV, ÚT  | 30 dny         | 13.6.16       | 22.7.16        |           | TOPOS                   |
| 58 | kontrola výstěsk SV a TUV v bytech   | 3 dny          | 1.8.16        | 3.8.16         |           | TOPOS                   |
| 59 | předání částí díla voda, kanalizace, ÚT a TUV  | 10 dny         | 25.7.16       | 5.8.16         |           | TOPOS[60%],L.T.E.M.,IS  |
| 60 | elektro silnoproud   | 30 dny         | 13.6.16       | 22.7.16        |           | ELMA                    |
| 61 | elektro slaboproud   | 30 dny         | 13.6.16       | 22.7.16        |           | ELMA                    |
| 62 | datové rozvod  | 30 dny         | 13.6.16       | 22.7.16        |           | ELMA                    |
| 63 | úprava a připojení rozvodů v bytech  | 44 dny         | 13.6.16       | 11.8.16        |           | TOPOS                   |
| 64 | voda, kanalizace, TUV, ÚT  | 30 dny         | 13.6.16       | 22.7.16        |           | ELMA                    |
| 65 | elektro silnoproud   | 30 dny         | 13.6.16       | 22.7.16        |           | ELMA                    |
| 66 | elektro slaboproud   | 30 dny         | 13.6.16       | 22.7.16        |           | ELMA                    |
| 67 | datové rozvod  | 30 dny         | 13.6.16       | 22.7.16        |           | ELMA                    |
| 68 | reize bytů elektro   | 4 dny          | 8.8.16        | 11.8.16        |           | ELMA                    |
| 69 | dokončení práce  | 7 dny          | 15.8.16       | 15.8.16        |           | ELMA,TOPOS,NOVÁK        |
| 70 | předání stavby   | 12 dny         | 12.8.16       | 15.8.16        |           | L.T.E.M.,ELMA,TOPOS     |
| 71 | odstranění nedodatků a vad   | 12 dny         | 15.8.16       | 31.8.16        |           | L.T.E.M.,ELMA           |
| 72 |  |                |               |                |           | L.T.E.M.,ELMI           |

Projekt: Rekonstrukce BD Vršovická 1216  
Základové číslo: 200/O/0002/15-07-01  
Rizení projektu a technický dozor investora: L.T.E.M.

Rekonstrukce BD Praha 10, Vršovická 1216\_9 RIZENÍ PROJEKTU rev.2016-07-29

Stránka 1

28.7.16 21:45



Konečný termín: \_\_\_\_\_  
Vnější milník: \_\_\_\_\_  
Průběh: \_\_\_\_\_  
Souhrn projektu: \_\_\_\_\_  
Vnější úkoly: \_\_\_\_\_  
Milník: \_\_\_\_\_  
Souhrny: \_\_\_\_\_