

Akce:

**Rekonstrukce bytového domu****Vršovická, č.p. 1216, Praha 10 - Vršovice****17****KONTROLNÍ DEN ČÍSLO 17  
26.7.2016****PREZENTACE**

Přítomni :

		Podpis přítomných
ing. Jiří Lhota	LTEM	
ing. Daniela Kočová	BD Vršovická 1216	
ing. Pavel Krčmář	BD Vršovická 1216	
Dana Přenosilová	BD Vršovická 1216	
Miroslav Buchta	Topos Mont	
Martin Kříž	ELMA Kladno	
Michal Novák	Michal Novák	

**PŘÍŠTÍ KONTROLNÍ DEN SE KONÁ 2. srpna 2016, V 17 HOD NA STAVBĚ.****KONTAKTY NA ZODPOVĚDNÉ OSOBY:**

Platí že kdo se nepodepíše nebude na KD přítomen

Jméno	Organizace	Tel. Kontakt	E-mail
Kočová Daniela	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	777 562 682	<a href="mailto:bdvrsovicka8@seznam.cz">bdvrsovicka8@seznam.cz</a>
Krčmář Pavel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	604 326 742	<a href="mailto:pavel.krctmar@e-consult.cz">pavel.krctmar@e-consult.cz</a>
Přenosilová Dana	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník		<a href="mailto:danaprenosilova@seznam.cz">danaprenosilova@seznam.cz</a>
Lhota Jiří	L.T.E.M. - technický dozor investora (TDI), řízení stavby (PM)	606 032 725	<a href="mailto:lhota@ltem.cz">lhota@ltem.cz</a>
Čapek Jaromír	L.T. E.M. pověřen zastupováním J.Lhoty,	775 098 104	<a href="mailto:capek@ltem.cz">capek@ltem.cz</a>
Kříž Martin	ELMA Kladno - Elektro, vyšší dodavatel stavby	731 903 918	<a href="mailto:mkriz@elmabrno.cz">mkriz@elmabrno.cz</a>
Buchta Miroslav	TOPOS-MONT - ZTI, ÚT+TUV, plyn vyšší dodavatel stavby	739 080 022	<a href="mailto:toposmont@seznam.cz">toposmont@seznam.cz</a>
Michal Novák	Michal Novák - stavebnictví	724 080 626	<a href="mailto:novakstavby@email.cz">novakstavby@email.cz</a>

Provedena kontrola plnění úkolů zápisu z KD č.17, ze 26.7.2016					
Poř.č.	Úkol	Zodpovídá	Termín	Splněno	Poznámka
14/4	Bude provedena revize el.rozvodů všech bytů a to na základě objednávky BD u ELMA				
14/5	Bude provedena kontrola vyústění rozvodů SV a TUV a to na základě objednávky BD u společnosti TOPOS-Mont				vyrovnání víceprací řeší mezi sebou TOPOS_Mont a NOVÁK
15/7	Proverka dimenze radiátorů v bytech posledního N.P.	L.T.E.M.			
15/8	stavební příprava kotelny	NOVÁK STAVBY	11.7.2016	provedeno	
15/10	finální kompletace stoupaček ÚT+TUV včetně tlakových zkoušek	TOPOS-Mont	25.7.2016	provedeno	
15/11	automatika kotlů		26.-29.7.2016		
15/12	aktualizovat harmonogram prací na závěrečné realizační fázi projektu	L.T.E.M.	30.7.2016		
15/14	zajisťovat techniky PRE pro kontrolu rozvodů elektro	ELMA	28.7.2016		domluva návštěvy
15/15	projektově dořešit problematiku havarijního uzávěru plynu	L.T.E.M.	20.7.2016	provedeno apracuje se na úpravě JPD na základě připomínek TOPOSu	
2/16	podlahy na chodbách	NOVÁK STAVBY	8.8.-15.8		
3/16	zadat projektové řešení doplňování vody do systému	L.T.E.M.			
4/16	projektově dořešit podhledy a čelní stěny nik	L.T.E.M./Petrůj			
5/16	"protiniku" (vyrovnání povrchu) řešit SDK, perlínkou a zatažení lepidlem	NOVÁK STAVBY			
6/16	řešit odvoz odpadu ze dvora	BD Vršovická/Kočová	2.8.2015		

č.zápisu/č.úkolu	Nové úkoly				
17/1	Zachovat technologické postupy prací - nejprve technologické rozvody, pak SDK konstrukce, kontrola a převzetí technologických rozvodů, záklop SDK	TOPOS-Mont, ELMA, NOVÁK	průběžně		
17/2	Důsledně pořizovat fotodokumentaci provedených prací a připravovat pro předání dokumentaci skutečného provedení stavby	TOPOS-Mont, ELMA, NOVÁK	průběžně		
17/3	Předat dodavatelům poslední platnou verzi JPD, kterou použijí jako podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	TOPOS-Mont, ELMA, NOVÁK	průběžně		
17/4	1. zajistit, aby nájemníci, kteří mají vlastní dodavatele na rekonstrukci bytů, tyto dodavatele informačně propojili s vyššími dodavateli stavby, 3. zajistit, aby nájemníci obratem specifikovali své požadavky na technologické rozvody a vyústění a jejich vyústění/zakončení v bytech, 4. od 28.7.2016 budou v jednotlivých bytech instalovány videotelefony	BD Vršovická/Kočová	obratem		

zapsal: J. Lhota