

Akce:

Vršovická, č.p. 1216, Praha 10 - Vršovice

KONTROLNÍ DEN ČÍSLO 23

13. 9. 2016

Rekonstrukce bytového domu 23

PŘÍŠTÍ KONTROLNÍ DEN SE KONÁ 20. září 2016

PŘÍTOMNOST & KONTAKTY NA ZODPOVĚDNÉ OSOBY:

Platí, že kdo se nepodepíše nebude na KD přítomen

Přít.	Jméno	Organizace	Tel. Kontakt	E-mail
ano	Kočová Daniela	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	777 562 682	bdvrsovicka8@seznam.cz
ano	Krčmář Pavel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	604 326 742	pavel.krckmar@e-consult.cz
ne	Přenosilová Dana	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo		danaprenosilova@seznam.cz
ne	Ing. Emanuel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo		
ano	Lhota Jiří	L.T.E.M. - technický dozor investora (TDI), řízení stavby (PM)	606 032 725	lhota@ltem.cz
ano	Čapek Jaromír	L.T.E.M. - pověřen zastupováním J.Lhoty	775 098 104	capek@ltem.cz
ano	Kříž Martin	ELMA Kladno - Elektro, vyšší dodavatel stavby	731 903 918	mkriz@elmabrno.cz
ano	Buchta Miroslav	TOPOS-MONT - ZTI, ÚT+TUV, plyn vyšší dodavatel stavby	739 080 022	toposmont@seznam.cz
ano	Novák Michal	Novák Michal – stavebnictví a PSV	724 080 626	novakstavby@email.cz
ne	Petrůj Jiří	ATELIER PET - hlavní projektant a ASK část	602 156 216	jiri.petruj@seznam.cz
ne	Dalibor Semorád	Elektro část - projektant	603 254 486	kliment@seznam.cz
ne	Muzikářová Květa	ZTI, plyn - projektant	606 964 348	kvmuzikarova@seznam.cz
ne	Kliment Petr	ÚT, TUV - projektant	604 993 452	semorad@tiscali.cz

Provedena kontrola plnění úkolů zápisu z KD 14.6.2016 s následující aktualizací a doplněním nových úkolů

Bod	Úkol	Zodpovídá	Termín	Splněno	Poznámka
1	ELMA doporučuje osazení signálních autonomních požárních hlásičů do každého bytu - <i>kuchyně</i> (v ceně: do 300,- Kč / 1 ks). Totéž doporučuje i TDI.				
2	Firma ELMA předala BD (p. Kočové) zbývající zprávy revizí (ve 2 paré) elektrické instalace k bytům č.: 6; 10; 13; 16; společná spotřeba.				
3	Firma Novák začistí a obloží sokly u bytů č. 18; 3 a u nástěnky a začistí elektrorozvody venku od hl. jističů.	Novák	do 20.9		
4	Termín vyzdění výklenku a podhledů v 1. PP jsou specifikovány ve stavebním deníku firmy Novák, list č. 0457520.	Novák			
5	Harmonogram dokončovacích prací na kotelně byl předložen dnes na KD firmou TOPOS a ELMA a je přílohou tohoto zápisu níže ¹⁾ .				
6	Konečný termín dokončení kotelny po stavební i technologické stránce je 23.9.2016.	Novák, TOPOS, ELMA Kladno	do 23.9.		
7	Prověřit protipožární atest dveří do kotelny.	L.T.E.M.			
8	Byl předán výkres niky v 1. PP autorizovaný TDI - ing. Lhotou.				
9	U podhledu v 1. PP je odsouhlaseno ing. Krčmářem a TDI, snížení vnitřního vstupního čela (průvlak) od schodiště směrem do chodby s výtahem, max. o 5 cm. Jak vnější hrana průvlaku, tak i tento stupeň SDK podhledu budou podélně opatřeny lištou 4x4 až 5x5 cm se žlutočervenými šrafy vyznačující nízký profil.	Novák			

Praha, 13. září 2016

Zapsal: Jaromír Čapek
Schválil: ing. Jiří Lhota

1) Příloha harmonogramu prací v kotelně:

Harmonogram dokončení kotelna a okolí

	plán	skutečnost
1. revize kotelny elektro	6.IX	6.IX
2. vložkování komínu	do 19.9	
3. stavební dokončení omítky drážek	do 13.9	
4. stavební opráva prostupů před ucpávkami	do 10.9	
5. hlavní protipožární ucpávky,kotelna	pondělí 12.9	
6. spuštění 2.kotle	19.IX	
7. zkušební provoz	dle venk.teploty 12.X	
8. dodání rozváděče MaR a GSM karty	11.X	
9. dokončení izolací	24.IX	
10. dodání serva	15.IX	
11. stavební připravenost pro přeložení plynu	13.IX	
12. přeložení plynu	do 20.9	
13. stavební dokončení kotelny	do 19.9.	
14. nátěr podlahy kotelny	do 19.9	
15. Osazení a zapravení mřížky odvětrání kot.	do 8.9	

M.Kříž

M.Buchta