

Akce:

**Rekonstrukce bytového domu**  
**Vršovická, č.p. 1216, Praha 10 - Vršovice**

7

**KONTROLNÍ DEN ČÍSLO 7**  
**24.5.2016**

Podpis

Přítomni :

ing. Jiří Lhota	LTEM	
ing. Daniela Kočová	BD Vršovická 1216	
ing. Pavel Krčmář	BD Vršovická 1216	
Dana Přenosilová	BD Vršovická 1216	
Miroslav Buchta	Topos Mont	
Martin Kříž	ELMA Kladno	
Michal Novák	Michal Novák	

PREZENTACE

**PŘÍŠTÍ KONTROLNÍ DEN SE KONÁ 31. května 2016, V 17 HOD NA STAVBĚ.**

**KONTAKTY NA ZODPOVĚDNÉ OSOBY:**

přít.

Platí že kdo se nepodepíše nebude na KD přítomen

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Jméno	Organizace	Tel. Kontakt	E-mail
Kočová Daniela	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	777 562 682	<a href="mailto:bdvrsovicka8@seznam.cz">bdvrsovicka8@seznam.cz</a>
Krčmář Pavel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	604 326 742	<a href="mailto:pavel.krmar@e-consult.cz">pavel.krmar@e-consult.cz</a>
Přenosilová Dana	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník		<a href="mailto:danaprenosilova@seznam.cz">danaprenosilova@seznam.cz</a>
Lhota Jiří	L.T.E.M. - technický dozor investora (TDI), řízení stavby (PM)	606 032 725	<a href="mailto:lhota@ltem.cz">lhota@ltem.cz</a>
Čapek Jaromír	L.T.E.M. pověřen zastupováním J.Lhoty,	775 098 104	<a href="mailto:capek@ltem.cz">capek@ltem.cz</a>
Kříž Martin	ELMA Kladno - Elektro, vyšší dodavatel stavby	731 903 918	<a href="mailto:mkriz@elmabrno.cz">mkriz@elmabrno.cz</a>
Buchta Miroslav	TOPOS-MONT - ZTI, ÚT+TUV, plyn vyšší dodavatel stavby	739 080 022	<a href="mailto:toposmont@seznam.cz">toposmont@seznam.cz</a>
Michal Novák	Michal Novák - stavebnictví	724 080 626	<a href="mailto:novakstavby@email.cz">novakstavby@email.cz</a>

Poř.č.	Úkol	Zodpovídá	Termín	Splněno	Poznámka
	Provedena kontrola plnění úkolů zápisu z KD 17.5.2016 s následující aktualizací a doplněním nových úkolů				
	Zajistit přístup do 5 bytů pro rozvod TUV a SV	družstvo, ing. Kočová			
2/IV	pokračování montáže rozvodů SV, TUV a elektro v týdnu do 5.6.2016	ELMA, TOPOS-Mont, Novák	9.5. - 5.6.2016		dokončení montáže a revize
7/IV	Dlažby a sokly v patrech budou dořešeny v rámci řešení nik	projektant			
8/IV	Nutno konkrétně vyspecifikovat řešení stoupaček S2 a S4, včetně vedení a napojení odpadních vod. <b>Počet stoupaček u bytů garsonka a 2+1 bude redukován ze dvou na jednu. Zachová se tedy původní řešení svodů a tím se sníží náklady (o jednu stoupačku méně + nebudou průrazy v podlažích)</b>	TDI, TOPOS-Mont			
2/V	Paré JPD č. 4; 5; 6 nemohlo být doplněno jak bylo domluveno v bodě č.1 na předchozím KD, protože dosud nejsou soustředěny a k dispozici. Paré č. 6 je rozebráno profesantem elektro. Složky k doplnění jsou hotovy a připraveny v provozní skříňce na chodbě u sušárny BD				
5/V	Montáž elektrických rozvaděčů bude provedena do 31.5.2016. Rozvaděče budou osazeny v počtu 18 ks do všech bytů, kromě bytů č.1 a 18 - rozvaděče pro tyto byty předá dodavatel BD	ELMA	31.5.2016		
7/V	Plynoměry budou odpojeny v termínu, stanovené dohodou BD s PPD (Pražská plynárenská - Distribuce, a.s.)	BD	24.-26.5.2016	splněno	
7/V	<b>Ve dnech 24. - 26. 5. bude výluka TUV, z titulu přepojování rozvodů TUV</b>		<b>24. - 26.5.2016</b>		
8/V	Budou provedeny sondy v podlaze/stropu v bytech č. 15 a č. 18. Pan Buchta informuje TDI o datu provedení sond s předstihem min. 3 dnů	TOPOS-MONT	26.5.2016	splněno	
9/V	TDI spolu s projektantkou p. ing. Muzikářovou provedou kontrolní prohlídku sond a doplní v JPD řešení napojení WC v bytech	L.T.E.M.	26.5.2016	splněno	
1/VII	Likvidace kovového odpadu s dokladem o ekologické likvidaci	BD Vršovická	týden od 30.5.2016		