

Akce:

Vršovická, č.p. 1216, Praha 10 - Vršovice

**KONTROLNÍ DEN ČÍSLO 25**

**18. 01. 2016**

## Rekonstrukce bytového domu 25

### PŘÍTOMNOST & KONTAKTY NA ZODPOVĚDNÉ OSOBY:

*Platí, že kdo se nepodepíše nebude na KD přítomen*

Přít.	Jméno	Organizace	Tel. Kontakt	E-mail
ano	Kočová Daniela	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	777 562 682	<a href="mailto:bdvrsovicka8@seznam.cz">bdvrsovicka8@seznam.cz</a>
ano	Krčmář Pavel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	604 326 742	<a href="mailto:pavel.krckmar@e-consult.cz">pavel.krckmar@e-consult.cz</a>
ne	Přenosilová Dana	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo		<a href="mailto:danaprenosilova@seznam.cz">danaprenosilova@seznam.cz</a>
ne	Ing. Emanuel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo		
ne	Lhota Jiří ( <i>omluven</i> )	L.T.E.M. - technický dozor investora (TDI), řízení stavby (PM)	606 032 725	<a href="mailto:lhota@ltem.cz">lhota@ltem.cz</a>
ano	Čapek Jaromír	L.T.E.M. - pověřen zastupováním J.Lhoty	775 098 104	<a href="mailto:capek@ltem.cz">capek@ltem.cz</a>
ano	Kříž Martin	ELMA Kladno - Elektro, vyšší dodavatel stavby	731 903 918	<a href="mailto:mkriz@elmabrno.cz">mkriz@elmabrno.cz</a>
ano	Buchta Miroslav	TOPOS-MONT - ZTI, ÚT+TUV, plyn vyšší dodavatel stavby	739 080 022	<a href="mailto:toposmont@seznam.cz">toposmont@seznam.cz</a>
ano	Novák Michal	Novák Michal – stavebnictví a PSV	724 080 626	<a href="mailto:novakstavby@email.cz">novakstavby@email.cz</a>
ne	Petrůj Jiří	ATELIER PET - hlavní projektant a ASK část	602 156 216	<a href="mailto:jiri.petruj@seznam.cz">jiri.petruj@seznam.cz</a>
ne	Dalibor Semorád	Elektro část - projektant	603 254 486	<a href="mailto:kliment@seznam.cz">kliment@seznam.cz</a>
ne	Muzikářová Květa	ZTI, plyn - projektant	606 964 348	<a href="mailto:kvmuzikarova@seznam.cz">kvmuzikarova@seznam.cz</a>
ne	Kliment Petr	ÚT, TUV - projektant	604 993 452	<a href="mailto:semorad@tiscali.cz">semorad@tiscali.cz</a>

## Provedena kontrola splnění úkolů s předáním dokumentace

Bod	Úkol	Zodpovídá	Termín	Splněno	Poznámka
1	Byla předána dokumentace stavby, zařízení a skutečného stavu od firem: TOPOS, ELMA a Novák. Dokumentaci převzal p. Čapek (LTEM). Zkontroluje TDI ing. Lhota.	TDI			
2	BD bere na vědomí převzetí dokumentace stavby ke kontrole TDI a vyčká výzvy od TDI k jejich převzetí.	TDI			
3	TOPOS zajistí bezpečnostní revize hydrantů, včetně bezpečnostní prohlídky domu.	TOPOS			
4	Požární zpráva včetně všech změnových listů je součástí dokumentace stavby, ty je nutno dodat do 24.10.2016, včetně zbylé dokumentace, kvůli výše zmíněné prohlídce.	TDI	do 24.10.		
5	V zápisu o předání kotelny se strany BD, ELMA, TOPOS a Komtip dohodli, že automatické hlášení SMS zprávami se aktivuje 1.11.2016		1.11.		
6	Do kotelny je nutno doplnit provozní deník.	BD	do 1.11.		
7	Vyřešení vysokého tlaku vodovodního potrubí – nabídka bude BD předána f. TOPOS do pátku 21.10.2016	TOPOS	do 21.10.		
8	BD se s dodavatelem dohodlo, že zpětné předání zapůjčených prostor k zázemí činnosti bude po 1.11. nejpozději do 10.11.2016, včetně závěrečného úklidu.		1. - 10.11.		
9	BD bylo upozorněno na špatný stav hlavního přívodu vody v kotelně (je velké riziko zničení nového zařízení kotelny)	BD			

Praha, 18. 01. 2016

Zapsal: Jaromír Čapek  
Schválil: ing. Jiří Lhota