

Akce:

Vršovická, č.p. 1216, Praha 10 - Vršovice

KONTROLNÍ DEN ČÍSLO 11
20. 6. 2016

Rekonstrukce bytového domu 11

PŘÍŠTÍ KONTROLNÍ DEN SE KONÁ 21. června 2016, V 17:00 HOD NA STAVBĚ.

PŘÍTOMNOST & KONTAKTY NA ZODPOVĚDNÉ OSOBY:

Platí, že kdo se nepodepiše nebude na KD přítomen

Přít.	Jméno	Organizace	Tel. Kontakt	E-mail
ano	Kočová Daniela	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	777 562 682	bdvrsovicka8@seznam.cz
ano	Krčmář Pavel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	604 326 742	pavel.krckmar@e-consult.cz
ne	Přenosilová Dana	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo		danaprenosilova@seznam.cz
ne	Ing. Emanuel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo		
ano	Lhota Jiří	L.T.E.M. - technický dozor investora (TDI), řízení stavby (PM)	606 032 725	lhota@ltem.cz
ano	Čapek Jaromír	L.T.E.M. - pověřen zastupováním J.Lhoty	775 098 104	capek@ltem.cz
ano	Kříž Martin	ELMA Kladno - Elektro, vyšší dodavatel stavby	731 903 918	mkriz@elmabrno.cz
ano	Buchta Miroslav	TOPOS-MONT - ZTI, ÚT+TUV, plyn vyšší dodavatel stavby	739 080 022	toposmont@seznam.cz
ano	Novák Michal	Novák Michal – stavebnictví a PSV	724 080 626	novakstavby@email.cz
ne	Petrůj Jiří	ATELIER PET - hlavní projektant a ASK část	602 156 216	jiri.petruj@seznam.cz
ne	Dalibor Semorád	Elektro část - projektant	603 254 486	kliment@seznam.cz
ne	Muzikářová Květa	ZTI, plyn - projektant	606 964 348	kvmuzikarova@seznam.cz
ne	Kliment Petr	ÚT, TUV - projektant	604 993 452	semorad@tiscali.cz

Provedena kontrola plnění úkolů zápisu z KD 10.5.2016 s následující aktualizací a doplněním nových úkolů

Poř. č.	Úkol	Zodpovídá	Termín	Splněno	Poznámka
1	Čtvrtek 23.6. ve 14:00 se pánové Lhota – Petruj sejdou na místě v bytovém domě a dořeší projekčně uzavření a konečný stav nik	LTEM	23.6.		
2	Od 28.6. do 15.7. v bytovém domě, z důvodů montáže videotelefonů, nebudou fungovat zvonky	ELMA	28.6. do 15.7.		
3	28.6. mezi 14:00 a 17:00 hod bude provedena kontrola stavu bytů sekce garsonky a 2+1, konkrétně půjde o vodoinstalaci a kanalizaci.	BD	28.6. 14:00 - 17:00		
7	Harmonogram prací pro termín od 21.6 – 30.6.2016		21.6 – 30.6.		
7/I	ELMA do 30.6. demontuje a odstraní veškeré slaboproudé rozvody a zařízení a zprovozní nové	ELMA	do 30.6.		
7/II	ELMA do 30.6. instaluje svítidla na podestách, zároveň i nouzová svítidla	ELMA	do 30.6.		
7/III	ELMA od 28.6. do 15.7. provede montáže videotelefonů	ELMA	28.6. - 15.7.		
7/IV	Bude provedeno a ukončeno definitivní ukotvení rozvodů TUV, SV z PH (plast) do 24.6.	TOPOS	do 24.6.		
7/V	TOPOS-Mont do 30.6. předá funkční Hydranty s rozvody požární vody.	TOPOS	do 30.6.		
7/VI	Do 26.6 budou hotové rozvody topení na podestách	TOPOS	do 26.6		
7/VII	Od 24.6. do 26.6.budou zabetonovány podlahy v nikách	f. Novák	24.6. - 26.6.		
7/VIII	Od 27.6. do 29.6. f. Novák postaví stojky SDK na podestách	f. Novák	27.6. - 29.6.		

Praha, 20. června 2016

Zapsal: Jaromír Čapek
Schválil: ing. Jiří Lhota