

Akce:

Vršovická, č.p. 1216, Praha 10 - Vršovice

KONTROLNÍ DEN ČÍSLO 10

14. 6. 2016

Rekonstrukce bytového domu 10

PŘÍŠTÍ KONTROLNÍ DEN SE KONÁ 21. června 2016, V 17:00 HOD NA STAVBĚ.

PŘÍTOMNOST & KONTAKTY NA ZODPOVĚDNÉ OSOBY:

Platí, že kdo se nepodepíše nebude na KD přítomen

Přít.	Jméno	Organizace	Tel. Kontakt	E-mail
ano	Kočová Daniela	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	777 562 682	bdvrsovicka8@seznam.cz
ano	Krčmář Pavel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	604 326 742	pavel.krckmar@e-consult.cz
ano	Přenosilová Dana	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo		danaprenosilova@seznam.cz
ano	Ing. Emanuel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo		
ano	Lhota Jiří	L.T.E.M. - technický dozor investora (TDI), řízení stavby (PM)	606 032 725	lhota@ltem.cz
ano	Čapek Jaromír	L.T.E.M. - pověřen zastupováním J.Lhoty	775 098 104	capek@ltem.cz
ano	Kříž Martin	ELMA Kladno - Elektro, vyšší dodavatel stavby	731 903 918	mkriz@elmabrno.cz
ano	Buchta Miroslav	TOPOS-MONT - ZTI, ÚT+TUV, plyn vyšší dodavatel stavby	739 080 022	toposmont@seznam.cz
ano	Novák Michal	Novák Michal – stavebnictví a PSV	724 080 626	novakstavby@email.cz
ne	Petrůj Jiří	ATELIER PET - hlavní projektant a ASK část	602 156 216	jiri.petruj@seznam.cz
ne	Dalibor Semorád	Elektro část - projektant	603 254 486	kliment@seznam.cz
ne	Muzikářová Květa	ZTI, plyn - projektant	606 964 348	kvmuzikarova@seznam.cz
ne	Kliment Petr	ÚT, TUV - projektant	604 993 452	semorad@tiscali.cz

Provedena kontrola plnění úkolů zápisu z KD 10.5.2016 s následující aktualizací a doplněním nových úkolů

Poř. č.	Úkol	Zodpovídá	Termín	Splněno	Poznámka
1	Bylo rozhodnuto, že boční stěna niky bude SDK jednostranná				
2	Obvodové stěny kotelny směrem k ulici jsou vlhké a tak zatím z nich bude odstraněna omítka do výšky 2 m a nechá se z nich vydýchat vlhkost.				
	ODPADY:				
3	<ul style="list-style-type: none"> - Odvoz zbylého kovového odpadu v co nejkratší době zajistí p. Kočová - Elektroodpad – jeho odvoz a likvidaci zajistí p. Kříž do 25.5. - Odvoz sutí ze staveniště zajistí p. Novák od 20.6. - Heraklit – jeho likvidaci i odvoz zajistí p. Novák 	BD ELMA Novák Novák	do 25.5 od 20.6.		
4	Odpadní stoupačky – termín ukončení u garsonek a bytů 2+1 je do 17.6.	TOPOS	17.6.		
5	Stoupačky vody jsou kompletně hotové	TOPOS			
6	Ve společný prostorech bytového domu budou demontovány slaboproudé rozvody – na tuto demontáž elektro navazují práce s osazením kazetových stropních podhledů.			od 20.6. do 25.5	
7	Harmonogram prací na současný týden, tj. od 15.6 – 22.6.2016			15. - 22.6.	
	Novák Michal – stavebnictví a PSV Bourání, omítání a dokončování stavebních činností v nikách.	Novák		15. - 22.6.	
	TOPOS-MONT – p. Buchta Vybourávání a demontáž kanalizačních stoupaček - od 07.6 – 14.6. výměna stoupaček v sekci: garsonka a 2+1 - od 20.6 – 22.6. výměna stoupaček v sekci: byty 1+1	TOPOS-MONT		7.6 – 22.6	
	ELMA Kladno – p. Kříž Od 20.6. se budou přepojovat pevné linky O2	ELMA		20.6.- 22.6	
	Postup prací směřuje k zabezpečení všech požárních úseků a opatření s tím, že posledním krokem bude zprovoznění hydrantů v posledním týdnu června (tj. 27.6 – 30.6)				

Stavba upozorňuje BD, že po dokončení prací na rekonstrukci kanalizačních stoupaček bytového domu, je potřeba provést tlakový proplach vodorovných rozvodů kanalizace v suterénu (1.PP)

Po tomto KD proběhla schůze členů Bytového družstva, kde byl na žádost vedení BD přítomen Ing. Lhota, kde členy družstva seznámil s celkovou situací, termínem ukončení prací (cca 90% všech prací) k 15.7.2016 a upozornil na havarijní stav starých rozvodů v bytech, které jsou napojené na nově zrekonstruované přívody a na akutní nebezpečí vytopení jednotlivých pater a bytů v návaznosti na z toho vzniklé značné materiální škody.

L.T.E.M.

Praha, 14. června 2016

Zapsal: Jaromír Čapek
Schválil: ing. Jiří Lhota