

Akce:

**Rekonstrukce bytového domu**  
**Vršovická, č.p. 1216, Praha 10 - Vršovice**

**13**

**KONTROLNÍ DEN ČÍSLO 13**  
**28.6.2016**

Podpis

Přítomni :

ing. Jiří Lhota	LTEM	
ing. Daniela Kočová	BD Vršovická 1216	
ing. Pavel Krčmář	BD Vršovická 1216	
Dana Přenosilová	BD Vršovická 1216	
Miroslav Buchta	Topos Mont	
Martin Kříž	ELMA Kladno	
Michal Novák	Michal Novák	

PREZENTACE

**PŘÍŠTÍ KONTROLNÍ DEN SE KONÁ 7. července 2016, V 17 HOD NA STAVBĚ.**

**KONTAKTY NA ZODPOVĚDNÉ OSOBY:**

přít.

Platí že kdo se nepodepíše nebude na KD přítomen

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Jméno	Organizace	Tel. Kontakt	E-mail
Kočová Daniela	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	777 562 682	<a href="mailto:bdvrsovicka8@seznam.cz">bdvrsovicka8@seznam.cz</a>
Krčmář Pavel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	604 326 742	<a href="mailto:pavel.krmar@e-consult.cz">pavel.krmar@e-consult.cz</a>
Přenosilová Dana	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník		<a href="mailto:danaprenosilova@seznam.cz">danaprenosilova@seznam.cz</a>
Lhota Jiří	L.T.E.M. - technický dozor investora (TDI), řízení stavby (PM)	606 032 725	<a href="mailto:lhota@ltem.cz">lhota@ltem.cz</a>
Čapek Jaromír	L.T.E.M. pověřen zastupováním J.Lhoty,	775 098 104	<a href="mailto:capek@ltem.cz">capek@ltem.cz</a>
Kříž Martin	ELMA Kladno - Elektro, vyšší dodavatel stavby	731 903 918	<a href="mailto:mkriz@elmabrno.cz">mkriz@elmabrno.cz</a>
Buchta Miroslav	TOPOS-MONT - ZTI, ÚT+TUV, plyn vyšší dodavatel stavby	739 080 022	<a href="mailto:toposmont@seznam.cz">toposmont@seznam.cz</a>
Michal Novák	Michal Novák - stavebnictví	724 080 626	<a href="mailto:novakstavby@email.cz">novakstavby@email.cz</a>

	Provedena kontrola plnění úkolů zápisu z KD č.12, 21.6.2016 s následující aktualizací a doplněním nových úkolů				
Poř.č.	Úkol	Zodpovídá	Termín	Splněno	Poznámka
	úprava zadní stěny nik a vymalování	NOVÁK STAVBY	26.6.2016		
	ukotvení rozvodů v nikách	TOPOS-MONT			
<b>7</b>	<b>Harmonogram prací v období 21.6.-30.6.2016</b>				
7/1	demontáž a odstranění slaboproudých rozvodů a osazení nových rozvodů	ELMA			
7/2	svítidla na podestách a nouzová svítidla	ELMA			
7/3	Odstavení domovních telefonů (po 13.8.2016 montáž nových)	ELMA	27.6.-13.8.2016		
7/4	ukotvení rozvodů TUV, SV v nikách	TOPOS-MONT	1.7.2016		
7/5	rozvody požární vody a osazení hydrantů	TOPOS-MONT	30.6.2016		
7/6	rozvody topení v bytech a na podestách (stoupačky)	TOPOS-MONT	15.7.2016		
7/7	betonáž podlah v nikách	NOVÁK STAVBY	18.7.2016		
7/8	stojky SDK v nikách	NOVÁK STAVBY	18.7.2016		
7/9	řešení protipožárních ucpávek v nikách	L.T.E.M./EIMA	týden od 30.5.2016		

zapsal: J. Lhota