

Akce:

Vršovická, č.p. 1216, Praha 10 - Vršovice

Rekonstrukce bytového domu 19

KONTROLNÍ DEN ČÍSLO 19
09. 8. 2016

PŘÍŠTÍ KONTROLNÍ DEN SE KONÁ za 7 dní, v úterý 16. srpna 2016, V 17:00 HOD NA STAVBĚ.

PŘÍTOMNOST & KONTAKTY NA ZODPOVĚDNÉ OSOBY:

Platí, že kdo se nepodepíše nebude na KD přítomen

Přít.	Jméno	Organizace	Tel. Kontakt	E-mail
ano	Kočová Daniela	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	777 562 682	bdvrsovicka8@seznam.cz
ano	Krčmář Pavel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	604 326 742	pavel.krcmar@e-consult.cz
ano	Přenosilová Dana	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo		danaprenosilova@seznam.cz
ne	Ing. Emanuel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo		
ano	Lhota Jiří	L.T.E.M. - technický dozor investora (TDI), řízení stavby (PM)	606 032 725	lhota@ltem.cz
ano	Čapek Jaromír	L.T.E.M. - pověřen zastupováním J.Lhoty	775 098 104	capek@ltem.cz
ano	Kříž Martin	ELMA Kladno - Elektro, vyšší dodavatel stavby	731 903 918	mkriz@elmabrno.cz
ano	Buchta Miroslav	TOPOS-MONT - ZTI, ÚT+TUV, plyn vyšší dodavatel stavby	739 080 022	toposmont@seznam.cz
ano	Novák Michal	Novák Michal – stavebnictví a PSV	724 080 626	novakstavby@email.cz
ano	Petrůj Jiří	ATELIER PET - hlavní projektant a ASK část	602 156 216	jiri.petruj@seznam.cz
ne	Dalibor Semorád	Elektro část - projektant	603 254 486	kliment@seznam.cz
ne	Muzikářová Květa	ZTI, plyn - projektant	606 964 348	kvmuzikarova@seznam.cz
ne	Kliment Petr	ÚT, TUV - projektant	604 993 452	semorad@tiscali.cz

Provedena kontrola plnění úkolů zápisu z KD 14.6.2016 s následující aktualizací a doplněním nových úkolů

Bod	Úkol	Zodpovídá	Termín	Splněno	Poznámka
1	Elektrorevize v posledních 4 bytech (u p. Kočová, Šimová, Cach a Čermák) budou provedeny počátkem září.	ELMA	do 26.6		
2	Projektant předá pro chodby a podesty zadání PD do 10.8.16	Ing.arch Petrůj	do 10.8.16		
3	Na osu dveří přijdou vytvořit do podhledů čtverhranné mřížky 10 cm od stěny pro možnost montáže datových kabelů do bytů.	Ing.arch Petrůj f. Novák			
4	V SD podhledech musí být, pro kontrolu protipožárních ucpávek, dvířka o rozměru 15x15 cm umístěná před nikou, sekce elektro.	Ing.arch Petrůj f. Novák			
5	Průběžná kontrola termínu a zhotovení SD podhledů chodeb a dokončení nik bude provedena v pátek, tj. 12.8. 2016 ve 12:00 hod.	LTEM, Lhota	12.8. 2016		
6	V pondělí 15. 8. 2016 bude provedena další průběžná kontrola zhotovení stavebních prací a SD podhledů chodeb a dokončení nik, ve 12:00 hod.	LTEM, Lhota	15. 8. 2016		
7	V pondělí 15. 8. 2016 ve 12:00 hod bude provedeno převzetí stavby od f. Novák.	LTEM, Lhota	15. 8. 2016		
8	Při kontrole nedodělků se zaměřit též na odstranění výplní, dutin, otvorů (např. otvory proti nikám, rozvaděče ..)	LTEM, Lhota			
9	V pondělí 15. 8. 2016 bude podle PD provedena kontrola vnitřních rozměrů oken, dveří a hl. vstupních dveří u suterénu, sklepů a hl. vchodu.	LTEM, Čapek	12.8. 2016		

Praha, 9. srpna 2016

Zapsal: Jaromír Čapek
Schválil: ing. Jiří Lhota