

Akce:

Vršovická, č.p. 1216, Praha 10 - Vršovice

**KONTROLNÍ DEN ČÍSLO 6**

**10. 5. 2016**

## Rekonstrukce bytového domu 6

**PŘÍŠTÍ KONTROLNÍ DEN SE KONÁ 24. května 2016, V 17 HOD NA STAVBĚ.**

### PŘÍTOMNOST & KONTAKTY NA ZODPOVĚDNÉ OSOBY:

*Platí, že kdo se nepodepíše nebude na KD přítomen*

Přít.	Jméno	Organizace	Tel. Kontakt	E-mail
ano	Kočová Daniela	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	777 562 682	<a href="mailto:bdvrsovicka8@seznam.cz">bdvrsovicka8@seznam.cz</a>
ano	Krčmář Pavel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	604 326 742	<a href="mailto:pavel.krckmar@e-consult.cz">pavel.krckmar@e-consult.cz</a>
ano	Lhota Jiří	L.T.E.M. - technický dozor investora (TDI), řízení stavby (PM)	606 032 725	<a href="mailto:lhota@ltem.cz">lhota@ltem.cz</a>
ano	Čapek Jaromír	L.T. E.M. pověřen zastupováním J.Lhoty,	775 098 104	<a href="mailto:capek@ltem.cz">capek@ltem.cz</a>
ano	Kříž Martin	ELMA Kladno - Elektro, vyšší dodavatel stavby	731 903 918	<a href="mailto:mkriz@elmabrno.cz">mkriz@elmabrno.cz</a>
ano	Buchta Miroslav	TOPOS-MONT - ZTI, ÚT+TUV, plyn vyšší dodavatel stavby	739 080 022	<a href="mailto:toposmont@seznam.cz">toposmont@seznam.cz</a>
xx	xxxx	xxxx - pomocná stavební výroba (PSV)		
ne	Petrůj Jiří	ATELIER PET - hlavní projektant a ASK část	602 156 216	<a href="mailto:jiri.petrui@seznam.cz">jiri.petrui@seznam.cz</a>
ne	Dalibor Semorád	Elektro část	603 254 486	<a href="mailto:kliment@seznam.cz">kliment@seznam.cz</a>
ne	Muzikářová Květa	ZTI, plyn	606 964 348	<a href="mailto:kvmuzikarova@seznam.cz">kvmuzikarova@seznam.cz</a>
ne	Kliment Petr	ÚT, TUV	604 993 452	<a href="mailto:semorad@tiscali.cz">semorad@tiscali.cz</a>

## Provedena kontrola plnění úkolů zápisu z KD 10.5.2016 s následující aktualizací a doplněním nových úkolů

Poř.č	Úkol	Zodpovídá	Termín	Splněno	Poznámka
1	Na nástěnce bude pro informaci umístěn seznam odpovědných pracovníků za řízení a realizaci projektu: „ <b>Rekonstrukce bytového domu BD Vršovická 1216</b> “.				
2	Na nástěnce bude umístěn rámcový harmonogram prací prováděných v rámci realizace projektu: Rekonstrukce bytového domu BD Vršovická 1216. Vždy na časový úsek 14ti dnů				
3	BD požádá PRE o výměnu SP – hlavní domovní skříně.				
4	<b>Pro poskytování informací členům BD</b> budou přítomni ve čtvrtek 26.5. 2016 od 10:00 pánové Buchta a Kříž a od 14:00 ing. Lhota a Čapek (sušárna domu)	Buchta, Kříž, Lhota, Čapek			
<b>HARMONOGRAM PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI NA PŘÍŠTÍCH 14 DNŮ:</b>			<b>17.-20.5.</b>		
5	<b>TOPOS-MONT – p. Buchta</b>			<b>23.-27.5</b>	
5/I	Propojování vodoměrů stoupaček TUV s byty	TOPOS-MONT	16.-20.5.		
5/II	Průběžná demontáž otopných těles (radiátorů) z bytových jednotek	TOPOS-MONT	16.-20.5		
5/III	<b>Ve dnech 24. - 26. 5. bude výluka vody, z titulu přepojování rozvodů TUV (bude vyvěšeno na nástěnce nejpozději do 19.5.2016)</b>	Buchta	24.-26.5		
5/IV	Přepojování TUV a SV v jednotlivých bytech po patrech	TOPOS-MONT	23.-26.5		
5/V	Komunikaci s nájemníky si dodavatel ZTI zajistí sám dle vlastní potřeby	Buchta	23.-26.5		
5/VI	V týdnu 23.-26.5 bude pokračováno s demontáží otopných těles.	TOPOS-MONT	23.-26.5		
6	<b>ELMA Kladno – p. Kříž</b>				
6/I	HDV pod napětím, zaplombováno revizním technikem PRE (16.-17.5)	ELMA	16.-20.5.		
6/II	Elektroinstalace společných prostor	ELMA	16.-20.5.		
6/III	Odbočky pro 2 byty – p. Srba a p. Krčmář	ELMA	16.-20.5.		
6/IV	Komunikaci s nájemníky si dodavatel zajistí sám dle vlastní potřeby	Kříž			
6/V	Dokončení společných prostor v domě BD	ELMA	23.-26.5		
6/VI	Demontáž starých rozvodů kolem elektroměrů	ELMA	23.-26.5		
7	<b>Požadavky dodavatele TZI na stavební připomoce je nástup 23.5.2016</b>		23.5.2016		
8	Dořešit komunikaci s O2, vyplnit a odeslat formulář O2 za BD	družstvo, ing. Kočová			
<b>PLATNÁ AKTUALIZACE Z MINULÉHO KD:</b>					
4/V	Změna termínu připojení bytových elektroměrů – do konce května 2016	ELMA	31.5.2016		

5/V	Montáž elektrických rozvaděčů bude provedena do 31.5.2016. Rozvaděče budou osazeny v počtu 18 ks do všech bytů, kromě bytů č.1 a 18 - rozvaděče pro tyto byty předá dodavatel BD	ELMA	31.5.2016
7/V	Plynoměry budou odpojeny v termínu, stanovené dohodou BD s PPD (Pražská plynárenská - Distribuce, a.s.	BD	
7/V			23.- 26.5.2016
8/V	Budou provedeny sondy v podlaze/stropu v bytech č. 15 a č. 18. Pan Buchta informuje TDI o datu provedení sond s předstihem min. 3 dnů	Buchta	
9/V	TDI spolu provedou s p. Buchtou kontrolní prohlídku sond a doplní v JPD řešení napojení WC v bytech	L.T.E.M.	V týdnu 16.-20.5.

Praha, 17. května 2016

Zapsal: Jaromír Čapek  
Schválil: ing. Jiří Lhota