

Akce:

**Rekonstrukce bytového domu**  
**Vršovická, č.p. 1216, Praha 10 - Vršovice**

16

**KONTROLNÍ DEN ČÍSLO 16**  
**19.7.2016**

Podpis

Přítomni :

ing. Jiří Lhota	LTEM	<a href="#">viz příloha - presenční listina</a>
ing. Daniela Kočová	BD Vršovická 1216	<a href="#">viz příloha - presenční listina</a>
ing. Pavel Krčmář	BD Vršovická 1216	<a href="#">viz příloha - presenční listina</a>
Dana Přenosilová	BD Vršovická 1216	<a href="#">viz příloha - presenční listina</a>
Miroslav Buchta	Topos Mont	<a href="#">viz příloha - presenční listina</a>
Martin Kříž	ELMA Kladno	<a href="#">viz příloha - presenční listina</a>
Michal Novák	Michal Novák	<a href="#">viz příloha - presenční listina</a>

PREZENTACE

**PŘÍŠTÍ KONTROLNÍ DEN SE KONÁ 26. července 2016, V 17 HOD NA STAVBĚ.**

**KONTAKTY NA ZODPOVĚDNÉ OSOBY:**

přít.

Platí že kdo se nepodepíše nebude na KD přítomen

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Jméno	Organizace	Tel. Kontakt	E-mail
Kočová Daniela	<b>Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník</b>	777 562 682	<a href="mailto:bdvrsovicka8@seznam.cz">bdvrsovicka8@seznam.cz</a>
Krčmář Pavel	<b>Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník</b>	604 326 742	<a href="mailto:pavel.krccmar@e-consult.cz">pavel.krccmar@e-consult.cz</a>
Přenosilová Dana	<b>Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník</b>		<a href="mailto:danaprenosilova@seznam.cz">danaprenosilova@seznam.cz</a>
Lhota Jiří	<b>L.T.E.M. - technický dozor investora (TDI), řízení stavby (PM)</b>	606 032 725	<a href="mailto:lhota@ltem.cz">lhota@ltem.cz</a>
Čapek Jaromír	<b>L.T. E.M. pověřen zastupováním J.Lhoty,</b>	775 098 104	<a href="mailto:capek@ltem.cz">capek@ltem.cz</a>
Kříž Martin	<b>ELMA Kladno - Elektro, vyšší dodavatel stavby</b>	731 903 918	<a href="mailto:mkriz@elmabrno.cz">mkriz@elmabrno.cz</a>
Buchta Miroslav	<b>TOPOS-MONT - ZTI, ÚT+TUV, plyn vyšší dodavatel stavby</b>	739 080 022	<a href="mailto:toposmont@seznam.cz">toposmont@seznam.cz</a>
Michal Novák	Michal Novák - stavebnictví	724 080 626	<a href="mailto:novakstavby@email.cz">novakstavby@email.cz</a>

Poř.č.	Úkol	Zodpovídá	Termín	Splněno	Poznámka
	Provedena kontrola plnění úkolů zápisu z KD č.15, ze 12.7.2016				
14/4	Bude provedena revize el.rozvodů všech bytů a to na základě objednávky BD u ELMA				
14/5	Bude provedena kontrola vyústění rozvodů SV a TUV a to na základě objednávky BD u společnosti TOPOS-Mont				vyrovnání víceprací řeší mezi sebou TOPOS_Mont a NOVÁK
14/7	Jednání s budoucím provozovatelem kotelny na téma MaR a provozní řád	L.T.E.M.	12.7.2016	jednání mezi ředitelem ComTip (p.Kníže) a L.T.E.M.. se uskutečnilo 14.7.2016	L.T.E.M. podá písemnou zprávu a výsledku jednání
15/7	Proverka dimenze radiátorů v bytech posledního N.P.	L.T.E.M.			
15/8	stavební příprava kotelny	NOVÁK STAVBY	11.7.2016	provedeno	
15/9	instalace kotlů	TOPOS-Mont	12.7.2016	provedeno	
15/10	finální kompletace stoupaček ÚT+TUV včetně tlakových zkoušek	TOPOS-Mont	25.7.2016	provedeno	
15/11	automatika kotlů		26.-29.7.2016		
15/12	aktualizovat harmonogram prací na závěrečné realizační fázi projektu	L.T.E.M.	15.7.2016		
15/13	vyčistit světlík pro zjištění aktuálního stavu omítky a případných rozvodů	NOVÁK STAVBY	17.7.2016	provedeno	
15/14	zajisit techniky PRE pro kontrolu rozvodů elektro	ELMA	19.7.2016		domluva návštěvy
15/15	projektově dořešit problematiku havarijního uzávěru plynu	L.T.E.M.	20.7.2016	provedeno apracuje se na úpravě JPD na základěpřipomínek TOPOSu	
1/16	byl aktualizován hmg a projednány s investorem a dodavateli změny termínu	L.T.E.M.	činnost 53 posunuto plnění na 15.8.		
2/16	podlahy na chodbách	NOVÁK STAVBY	8.8.-15.8		
3/16	zadat projektové řešení doplňování vody do systému	L.T.E.M.			
4/16	projektově dořešit podhledy a čelní stěny nik	L.T.E.M./Petřůj			
5/16	"protiniku" (vyrovnání povrchu) řešit SDK, perlínkou a zatažením lepidlem	NOVÁK STAVBY			
6/16	řešit odvoz odpadu ze dvora	BD Vršovická/Kočová			

zapsal: J. Lhota