

Akce:

**Rekonstrukce bytového domu**  
**Vršovická, č.p. 1216, Praha 10 - Vršovice**  
**KONTROLNÍ DEN ČÍSLO "0,0"**

v Praze 17.3.2016

a 22.3.2015 od 17.00

Přítomni :

|                         |             |         |
|-------------------------|-------------|---------|
| ing.Lhota               | LTEM        | doplnil |
| ing.Kočová,ing.Krčmář   | BD          |         |
| Miroslav Buchta         | Topos Mont  |         |
| Martin Kříž             | ELMA Kladno | zapsal  |
| Jiří Uher,Peter Šebesta | ELMA Kladno |         |

**PŘÍŠTÍ KONTROLNÍ DEN SE KONÁ 29.BŘEZNA 2016, V 17 HOD NA STAVBĚ.**

KONTAKTY NA ZODPOVĚDNÉ OSOBY:

Doplnit prezentace bude příště podepsána.  
 Platí že kdo se nepodepíše nebude na KD přítomen

| Jméno            | Organizace   | Tel. Kontakt | E-mail   |
|------------------|--|--------------|--|
| Kočová Daniela   | Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník   | 777 562 682  | <a href="mailto:bdvrsovicka8@seznam.cz">bdvrsovicka8@seznam.cz</a>         |
| Krčmář Pavel     | Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník   | 604 326 742  | <a href="mailto:pavel.krckmar@e-consult.cz">pavel.krckmar@e-consult.cz</a> |
| Lhota Jiří       | stavby (PM)  | 606 032 725  | <a href="mailto:lhota@ltem.cz">lhota@ltem.cz</a>                           |
| Čapek Jaromír    | L.T. E.M. pověřen zastupováním J.Lhoty, v případě jeho nepřítomnosti, při kontrole průběhu prací na stavbě, zapisováním zjištěných vad a nedostatků do stavebního deníku (SD), vyjma přebírání stavby nebo částí stavby, účasti na kontrolních dnech (KD) a přebírání jakýchkoliv závazků za společnost. | 775 098 104  | <a href="mailto:capek@ltem.cz">capek@ltem.cz</a>                           |
| Kříž Martin      | ELMA Kladno - Elektro, vyšší dodavatel stavby  | 731 903 918  | <a href="mailto:mkriz@elmabno.cz">mkriz@elmabno.cz</a>                     |
| Buchta Miroslav  | stavby   | 739 080 022  | <a href="mailto:toposmont@seznam.cz">toposmont@seznam.cz</a>               |
| xxxxxxxxx        | XXXXXXXX - pomocná stavební výroba (PSV)   |              |  |
| Petrůj Jiří      | ATELIER PET - hlavní projektant a ASK část   | 602 156 216  | <a href="mailto:jiri.petruj@seznam.cz">jiri.petruj@seznam.cz</a>           |
| Dalibor Semorád  | Elektro část   | 603 254 486  | <a href="mailto:kliment@seznam.cz">kliment@seznam.cz</a>                   |
| Muzikářová Květa | ZTI, plyn  | 606 964 348  | <a href="mailto:kvmuzikarova@seznam.cz">kvmuzikarova@seznam.cz</a>         |
| Kliment Petr     | ÚT, TUV  | 604 993 452  | <a href="mailto:semorad@tiscali.cz">semorad@tiscali.cz</a>                 |

| Poř.č. | Úkol   | Zodpovídá          | Termín   | Splněno                                      | Poznámka      |
|--------|--|--------------------|--|--|---------------|
| 0 / 1  | dokončit smlouvy o dílo, předáno s podpisy ze strany dodavatele ! Do konce týdne dojde potvrzení podepsané jako scan, předání tištěné verze na KD č.1  |                    | 21.3 pondělí                                   |  |               |
| 0/1.1  | <b>předat rizika dle plánu BOZP</b>  |                    | XXXXXXXXXX                                     | SPLNĚNO                                      | bezp.         |
| 00/1.2 | <b>doplnit dokumentaci o poslední platnou verzi výkresů</b>  | dozor              | příští KD                                      |  |               |
| 0/2    | připravit schéma či tabulku ZL (změnových listů)   | dozor              | na prvním KD                                   |  | finance       |
| 0/3    | <b>jednání s nájemníky po dokončení ZL, jejich požadavky v bytech a soupis dodávek</b>   |                    | URYCHLIT VIZ JEDNÁNÍ NA PRE                    |  | org. El a ZTI |
| 0/4    | jednání s BD o slaboproudech kontakty na možné poskytovatele služeb a jejich spoluúčast na realizaci, UPS, O2 apod.  |                    | DTTO   |  | org. El.      |
| 0/5    | na závěr jednání s projekcí (autorský dozor) o dokončení ZL  |                    | asi 3-4.4.2016                                 |  |               |
| 0/6    | jednání s PRE plné moci a čísla odběratelů nutné pro stanovení termínu realizace   |                    | URYCHLIT VIZ JEDNÁNÍ NA PRE                    |  |               |
| 0/7    | příprava HMG , podrobného dle zjištěných skutečností   |                    | <b>na KD č.1 29.3</b>                          |  |               |
| 0/8    | stanovení ceny pro nájemníky elektro práce mimo rozpočet a dodání vzorků na výběr koncových prvků, <b>STANOVIT STANDARDY !!!!</b>  | KRI                | 21.3 pondělí                                   | <b>SPLNĚNO VZORKY NA STAVBĚ OD 29.3.2016</b> |               |
| 0/9    | dtto vodo,topo.....  |                    |  |  |               |
| 0/10   | dotazy na projekci z ledna, dotažení do konce zejména jednání s PRE  | projekce           | do 5.4   |  |               |
| 0/11   | stavební řešení podhledů, stěn a vše okolo hlavního stoupacího vedení (bude přičky či nebude)  | projekce           | do 5.4   |  |               |
| 00/12  | STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ŠACHTY, počet úseků verzsus dřevo ve stropech, logické zvýšení na 6ks každá patro samostatně, realizovat jen kolem elkra či i podlahy (stropy) u potrubí ?                     | projekce           | do 5.5   |  |               |
| 00/13  | Urychlit předání podkladů na polohu a stavební připravenost pro zásobník teplé vody, jednání s provozovatelem kotelny, tak aby v termínu nejpozději do 10.4 bylo jasné co stavebně nachystat ! | p.Buchta, družstvo | do 10.4  |  |               |
| 00/14  | <b>předání podkladů na PRE a následně do výroby rozváděčů (patrových, slaboproudých, bytových a společné spotřeby ,7+2+18+2</b>  |                    | do 1.4 (pokud platí termín výměny konec dubna) |  |               |
| 00/15  | předpoklad fakturace (kontrolní hlášení DPH) do konce zakázky dle členění SoD  | Kříž, Buchta       | do 1.4.2016                                    |  |               |
| 00/16  | větrání chodeb zmínka v technické zprávě o alternativním otevírání (ujasnit nebo odstranit změna při předání stavby !)   | projekce           |  |  |               |
| 00/17  | odsouhlasení koncových prvků autorem (projekce) a následně družstvem hlavně počet svítidel (chodby) jejich ovládání atd.   |                    |  |  |               |