

Akce:

**Rekonstrukce bytového domu**  
**Vršovická, č.p. 1216, Praha 10 - Vršovice**

14

**KONTROLNÍ DEN ČÍSLO 14**  
**7.7.2016**

Podpis

Přítomni :

|                     |                   |  |
|---------------------|-------------------|--|
| ing. Jiří Lhota     | LTEM              |  |
| ing. Daniela Kočová | BD Vršovická 1216 |  |
| ing. Pavel Krčmář   | BD Vršovická 1216 |  |
| Dana Přenosilová    | BD Vršovická 1216 |  |
| Miroslav Buchta     | Topos Mont        |  |
| Martin Kříž         | ELMA Kladno       |  |
| Michal Novák        | Michal Novák      |  |

PREZENTACE

**PŘÍŠTÍ KONTROLNÍ DEN SE KONÁ 12. července 2016, V 17 HOD NA STAVBĚ.**

## KONTAKTY NA ZODPOVĚDNÉ OSOBY:

přít.

Platí že kdo se nepodepíše nebude na KD přítomen

ano

ano

ano

ano

ano

ano

| Jméno            | Organizace  | Tel. Kontakt | E-mail   |
|------------------|---|--------------|--|
| Kočová Daniela   | <b>Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník</b> | 777 562 682  | <a href="mailto:bdvrsovicka8@seznam.cz">bdvrsovicka8@seznam.cz</a>         |
| Krčmář Pavel     | <b>Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník</b> | 604 326 742  | <a href="mailto:pavel.krccmar@e-consult.cz">pavel.krccmar@e-consult.cz</a> |
| Přenosilová Dana | <b>Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník</b> |              | <a href="mailto:danaprenosilova@seznam.cz">danaprenosilova@seznam.cz</a>   |
| Lhota Jiří       | <b>L.T.E.M. - technický dozor investora (TDI), řízení stavby (PM)</b> | 606 032 725  | <a href="mailto:lhota@ltem.cz">lhota@ltem.cz</a>                           |
| Čapek Jaromír    | <b>L.T. E.M. pověřen zastupováním J.Lhoty,</b>                        | 775 098 104  | <a href="mailto:capek@ltem.cz">capek@ltem.cz</a>                           |
| Kříž Martin      | <b>ELMA Kladno - Elektro, vyšší dodavatel stavby</b>                  | 731 903 918  | <a href="mailto:mkriz@elmabrno.cz">mkriz@elmabrno.cz</a>                   |
| Buchta Miroslav  | <b>TOPOS-MONT - ZTI, ÚT+TUV, plyn vyšší dodavatel stavby</b>          | 739 080 022  | <a href="mailto:toposmont@seznam.cz">toposmont@seznam.cz</a>               |
| Michal Novák     | Michal Novák - stavebnictví   | 724 080 626  | <a href="mailto:novakstavby@email.cz">novakstavby@email.cz</a>             |

| Poř.č. | Úkol   | Zodpovídá            | Termín        | Splněno | Poznámka |
|--------|--|----------------------|---------------|---------|----------|
|        | Provedena kontrola plnění úkolů zápisu z KD č.13, 28.6.2016 nebyla provedena - jednalo se o mimořádný KD   |                      |               |         |          |
| 14/1   | BD   | L.T.E.M./BD          | 7.7.2016      |         |          |
| 14/2   | projednání VCP k 30.6.2016   | TOPOS-MONT, ELMA     |               |         |          |
| 14/3   | Představenstvo družstva rozhodlo o upřednostnění rekonstrukce jednotlivých bytových jednotek před prováděním nasmílovaných prací s dodavatelem a v souvislosti s tím souhlasí s posunutím termínu stanovených v SoD s dodavatelem o 14 dnů |                      |               |         |          |
| 14/4   | Bude provedena revize el.rozvodů všech bytů a to na základě objednávky BD u ELMA   |                      |               |         |          |
| 14/5   | Bude provedena kontrola vyústění rozvodů SV a TUV a to na základě objednávky BD u společnosti TOPOS-Mont   |                      |               |         |          |
| 14/6   | Kontrola stavu rekonstrukce bytů   | BD, ELMA, TOPOS-Mont | 7.7.2016      |         |          |
| 14/7   | Jednání s budoucím provozovatelem kotelny na téma MaR a provozní řád   | L.T.E.M.             | 12.7.2016     |         |          |
| 15/7   | Proverka dimenze radiátorů v bytech posledního N.P.  | L.T.E.M.             |               |         |          |
| 15/8   | stavební příprava kotelny  | NOVÁK STAVBY         | 11.7.2016     |         |          |
| 15/9   | instalace kotlů  | TOPOS-Mont           | 12.7.2016     |         |          |
| 15/10  | finální kompletace stoupaček ÚT+TUV včetně tlakových zkoušek   | TOPOS-Mont           | 25.7.2016     |         |          |
| 15/11  | automatika kotlů   |                      | 26.-29.7.2016 |         |          |

zapsal: J. Lhota