

Akce:

Vršovická, č.p. 1216, Praha 10 - Vršovice

**KONTROLNÍ DEN ČÍSLO 9**

**7. 6. 2016**

# Rekonstrukce bytového domu 9

**PŘÍŠTÍ KONTROLNÍ DEN SE KONÁ 7. června 2016, V 17:00 HOD NA STAVBĚ.**

## PŘÍTOMNOST & KONTAKTY NA ZODPOVĚDNÉ OSOBY:

*Platí, že kdo se nepodepíše nebude na KD přítomen*

Přít.	Jméno	Organizace	Tel. Kontakt	E-mail
ano	Kočová Daniela	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	777 562 682	<a href="mailto:bdvrsovicka8@seznam.cz">bdvrsovicka8@seznam.cz</a>
ano	Krčmář Pavel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	604 326 742	<a href="mailto:pavel.krcmar@e-consult.cz">pavel.krcmar@e-consult.cz</a>
ano	Přenosilová Dana	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo		<a href="mailto:danaprenosilova@seznam.cz">danaprenosilova@seznam.cz</a>
ano	Ing. Emanuel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo		
ano	Lhota Jiří	L.T.E.M. - technický dozor investora (TDI), řízení stavby (PM)	606 032 725	<a href="mailto:lhota@ltem.cz">lhota@ltem.cz</a>
ano	Čapek Jaromír	L.T.E.M. - pověřen zastupováním J.Lhoty	775 098 104	<a href="mailto:capek@ltem.cz">capek@ltem.cz</a>
ano	Kříž Martin	ELMA Kladno - Elektro, vyšší dodavatel stavby	731 903 918	<a href="mailto:mkriz@elmabrno.cz">mkriz@elmabrno.cz</a>
ano	Buchta Miroslav	TOPOS-MONT - ZTI, ÚT+TUV, plyn vyšší dodavatel stavby	739 080 022	<a href="mailto:toposmont@seznam.cz">toposmont@seznam.cz</a>
ano	Novák Michal	Novák Michal – stavebnictví a PSV	724 080 626	<a href="mailto:novakstavby@email.cz">novakstavby@email.cz</a>
ne	Petrůj Jiří	ATELIER PET - hlavní projektant a ASK část	602 156 216	<a href="mailto:jiri.petruj@seznam.cz">jiri.petruj@seznam.cz</a>
ne	Dalibor Semorád	Elektro část - projektant	603 254 486	<a href="mailto:kliment@seznam.cz">kliment@seznam.cz</a>
ne	Muzikářová Květa	ZTI, plyn - projektant	606 964 348	<a href="mailto:kvmuzikarova@seznam.cz">kvmuzikarova@seznam.cz</a>
ne	Kliment Petr	ÚT, TUV - projektant	604 993 452	<a href="mailto:semorad@tiscali.cz">semorad@tiscali.cz</a>

## Provedena kontrola plnění úkolů zápisu z KD 10.5.2016 s následující aktualizací a doplněním nových úkolů

Poř.č	Úkol	Zodpovídá	Termín	Splněno	Poznámka
1	Bylo dohodnuto, že od bytu č. 14 a bytu č. 3 dodá fa ELMA stručnou zprávu o současném stavu elektroinstalace.	Kříž			
2	Dne 8.6.2016 proběhne 2. etapa odvozu kovového odpadu. Další etapa bude realizována dle požadavků na stavbu.	BD Kočová	8.6.		
3	Bylo dohodnuto s BD, PM a dodavateli TOPOS-Mont a ELMA posunutí termínu plnění smlouvy na termín předání stavby nejpozději do 15.7.2016. K zahájení předání stavby dodavateli bude vyzváno bytové družstvo týden před termínem dokončení rekonstrukce, tedy do 8.7.2016.	L.T.E.M., TOPOS-Mont, ELMA	do 15.7.		
4	Dodavatelé žádají zástupce BD aby zajistili, že členové BD (včetně volených zástupců/orgánů BD) nebudou mimo KD zasahovat do průběhu probíhajících prací a nebudou se vyskytovat na stavbě v těch částech, kde práce probíhají bez doprovodu technického dozoru nebo hlavních zástupců dodavatelů (což je pan Buchta, pan Kříž a pan Novák). Veškeré organizační záležitosti týkající se požadavků jednotlivých členů BD vůči stavbě je potřeba řešit prostřednictvím vedení BD (tj. paní Kočová a pan Krčmář).	BD Krčmář, Kočová	Platí stále		
5	Postup prací směřuje k zabezpečení všech požárních úseků a opatření s tím, že posledním krokem bude zprovoznění hydrantů v posledním týdnu června (tj. 27.6 – 30.6)		27.6 – 30.6		
6	Stavba upozorňuje BD, že po dokončení prací na rekonstrukci kanalizačních stoupaček bytového domu, je potřeba provést tlakový proplach vodorovných rozvodů kanalizace v suterénu (1.PP)				
<b>7</b>	<b>Harmonogram prací na příští týden, tj. od 15.6 – 22.6.2016</b>		<b>15. - 22.6.</b>		
	<b>Novák Michal – stavebnictví a PSV</b> Bourání, omítání a dokončování stavebních činností v nikách.	Novák	15. - 22.6.		
	<b>TOPOS-MONT – p. Buchta</b> Vybourávání a demontáž kanalizačních stoupaček - od 07.6 – 14.6. výměna stoupaček v sekci: garsonka a 2+1 - od 20.6 – 22.6. výměna stoupaček v sekci: byty 1+1	TOPOS-MONT	7.6 – 22.6		
	<b>ELMA Kladno – p. Kříž</b> Od 20.6. se budou přepojovat pevné linky O2	ELMA	20.6.- 22.6		

Praha, 7. června 2016

Zapsal: Jaromír Čapek  
Schválil: ing. Jiří Lhota

