

Akce:

Vršovická, č.p. 1216, Praha 10 - Vršovice

Rekonstrukce bytového domu 21

KONTROLNÍ DEN ČÍSLO 21
30. 8. 2016

PŘÍŠTÍ KONTROLNÍ DEN SE KONÁ 6. září 2016

PŘÍTOMNOST & KONTAKTY NA ZODPOVĚDNÉ OSOBY:

Platí, že kdo se nepodepíše nebude na KD přítomen

Přít.	Jméno	Organizace	Tel. Kontakt	E-mail
ano	Kočová Daniela	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	777 562 682	bdvrsovicka8@seznam.cz
ano	Krčmář Pavel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	604 326 742	pavel.krckmar@e-consult.cz
ano	Přenosilová Dana	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo		danaprenosilova@seznam.cz
ne	Ing. Emanuel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo		
ano	Lhota Jiří	L.T.E.M. - technický dozor investora (TDI), řízení stavby (PM)	606 032 725	lhota@item.cz
ano	Čapek Jaromír	L.T.E.M. - pověřen zastupováním J.Lhoty	775 098 104	capek@item.cz
ano	Kříž Martin	ELMA Kladno - Elektro, vyšší dodavatel stavby	731 903 918	mkriz@elmabrno.cz
ano	Buchta Miroslav	TOPOS-MONT - ZTI, ÚT+TUV, plyn vyšší dodavatel stavby	739 080 022	toposmont@seznam.cz
ano	Novák Michal	Novák Michal – stavebnictví a PSV	724 080 626	novakstavby@email.cz
ne	Petrůj Jiří	ATELIER PET - hlavní projektant a ASK část	602 156 216	jiri.petruj@seznam.cz
ne	Dalibor Semorád	Elektro část - projektant	603 254 486	kliment@seznam.cz
ne	Muzikářová Květa	ZTI, plyn - projektant	606 964 348	kvmuzikarova@seznam.cz
ne	Kliment Petr	ÚT, TUV - projektant	604 993 452	semorad@tiscali.cz

Provedena kontrola plnění úkolů zápisu z KD 14.6.2016 s následující aktualizací a doplněním nových úkolů

Bod	Úkol	Zodpovídá	Termín	Splněno	Poznámka
1	Firma TOPOS a f. Novák ukončí veškeré stavební a dodavatelské práce na kotelně s konečnou platností do 15 září	TOPOS, Novák	Do 15.9		
2	Firma TOPOS a f. Novák (profese) pro ukončení prací na kotelně předají dílčí harmonogram TDI do 1.9.	TOPOS, Novák	Do 1.9.		
3	V 1. PP je potřeba zvážit varianty zakrití technologických rozvodů. a) vytvoření niky jako na chodbách pro sekci Vodo a Hydrant, přešd vstupem do sklepa b) posunutí dveří vpravo, od současné pozice, na šířku vnitřního sklepního výklenku (býv. rozvody společ. el.)				
4	Pan Krčmář bude zaškolen jako obsluha a údržba systému nouzového osvětlení a jeho komponent firmou ELMA	ELMA			
5	Objednávku, výrobu a dodávku dvířek do nik převezme od p. Kočové firma ELMA	ELMA			
6	Ve čtvrtek v 10:00 proběhne kontrola rozpočtu u paní Kočové na Vinohradech	Ing. Lhota			
7	Změna v dodávce podlahových lišt – u nik na chodbách zůstávají z hlediska nepropustnosti případné vody do instalací (zjm. sekce elektro), ostatní lišty kolem zdí se ruší.	Novák			
8	Hrubé betonové plochy na chodbách po výplních po sekání přijdou pouze vyrovnat a vyhladit do roviny s podlahou a vytíratelného povrchu	Novák			
9	Nátěr podlahy kotelny bude proveden po termínu dokončení prací TOPOSU, tj. po 15.9.	Novák			

Praha, 30. srpna 2016

Zapsal: Jaromír Čapek
Schválil: ing. Jiří Lhota