

Akce:

Vršovická, č.p. 1216, Praha 10 - Vršovice

**KONTROLNÍ DEN ČÍSLO 8**

**31. 5. 2016**

# Rekonstrukce bytového domu 8

**PŘÍŠTÍ KONTROLNÍ DEN SE KONÁ 7. června 2016, V 17:00 HOD NA STAVBĚ.**

## PŘÍTOMNOST & KONTAKTY NA ZODPOVĚDNÉ OSOBY:

*Platí, že kdo se nepodepíše nebude na KD přítomen*

Přít.	Jméno	Organizace	Tel. Kontakt	E-mail
ano	Kočová Daniela	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	777 562 682	<a href="mailto:bdvrsovicka8@seznam.cz">bdvrsovicka8@seznam.cz</a>
ano	Krčmář Pavel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	604 326 742	<a href="mailto:pavel.krckmar@e-consult.cz">pavel.krckmar@e-consult.cz</a>
ano	Přenosilová Dana	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo		<a href="mailto:danaprenosilova@seznam.cz">danaprenosilova@seznam.cz</a>
ano	Ing. Emanuel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo		
ano	Lhota Jiří	L.T.E.M. - technický dozor investora (TDI), řízení stavby (PM)	606 032 725	<a href="mailto:lhota@item.cz">lhota@item.cz</a>
ano	Čapek Jaromír	L.T.E.M. - pověřen zastupováním J.Lhoty	775 098 104	<a href="mailto:capek@item.cz">capek@item.cz</a>
ano	Kříž Martin	ELMA Kladno - Elektro, vyšší dodavatel stavby	731 903 918	<a href="mailto:mkriz@elmabrn.cz">mkriz@elmabrn.cz</a>
ano	Buchta Miroslav	TOPOS-MONT - ZTI, ÚT+TUV, plyn vyšší dodavatel stavby	739 080 022	<a href="mailto:toposmont@seznam.cz">toposmont@seznam.cz</a>
ano	Novák Michal	Novák Michal – stavebnictví a PSV	724 080 626	<a href="mailto:novakstavby@email.cz">novakstavby@email.cz</a>
ne	Petrůj Jiří	ATELIER PET - hlavní projektant a ASK část	602 156 216	<a href="mailto:jiri.petruj@seznam.cz">jiri.petruj@seznam.cz</a>
ne	Dalibor Semorád	Elektro část	603 254 486	<a href="mailto:kliment@seznam.cz">kliment@seznam.cz</a>
ne	Muzikářová Květa	ZTI, plyn	606 964 348	<a href="mailto:kvmuzikarova@seznam.cz">kvmuzikarova@seznam.cz</a>
ne	Kliment Petr	ÚT, TUV	604 993 452	<a href="mailto:semorad@tiscali.cz">semorad@tiscali.cz</a>

## Provedena kontrola plnění úkolů zápisu z KD 10.5.2016 s následující aktualizací a doplněním nových úkolů

Poř.č	Úkol	Zodpovídá	Termín	Splněno	Poznámka
2/IV	BD vyzve písemně nájemníci bytu č. 3 k protokolární přípravě bytu pro rekonstrukci technologických rozvodů. V dopise bude výslovně uvedeno, že byt musí být připraven tak aby bylo možno provádět bourací, stavební a montážně-technologické práce bezprostředně související s rekonstrukcí domu.	BD			
1	Od 15. června 2016 se budou řešit sokly a dlažba.	Novák			
2	Řešení podlahy v kotelně – změna oproti JPD. Oproti navržené dlažbě v JPD, bude proveden hlazený beton s nátěrem.	Petruj			
3	MaR kotlů v bytovém domě: Projektant zajistí komunikaci a návrh systému měření a regulace v souladu s požadavky specifikovanými v JPD a předá dodavatelům technologií (TOPOS + ELMA).	Petruj, Kliment, Buchta, Kříž			
4	Likvidace kovového odpadu ze staveniště se uskuteční ve čtvrtek 2.6.2016 v průběhu celého dopoledne.	Kočová			
5	L.T.E.M. dodá specifikaci víceprací a prací neuvedených v rozpočtu 1. etapy + 2. etapy v hrubých cenových nákladech.	Lhota			
6	L.T.E.M.zajistí soupis poměrových bytových vodoměrů se zápisem skutečného stavu k 1.6.2016 s přesností na jedno desetinné místo včetně stavu hl. vodoměru v kotelně. Dtto pro hl. vodoměr a plynoměr pro kotelnu.	Čapek			
7	L.T.E.M. provede kontrolu nabídek na rekonstrukční práce v bytech.				
8	<b>Posouvání harmonogramu prací.</b> Ještě nebyla dokončena výměna elektroměrů, čímž se posouvají i další navazující práce. Pí. Kočová bude ugovat výměnu 3 posledních elektroměrů, které ještě nebyly vyměněny.				
<b>HARMONOGRAM PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI OD 6.6. – 12.6.2016</b>					
Dokončování technologických rozvodů do jednotlivých bytů a domovních stoupaček.		Buchta, Novák	6.6. – 12.6.2016		

Praha, 31. května 2016

Zapsal: Jaromír Čapek  
Schválil: ing. Jiří Lhota