

Akce:

Vršovická, č.p. 1216, Praha 10 - Vršovice

## Rekonstrukce bytového domu 22

**KONTROLNÍ DEN ČÍSLO 22**  
**6. 9. 2016**

**PŘÍŠTÍ KONTROLNÍ DEN SE KONÁ 13. září 2016**

### PŘÍTOMNOST & KONTAKTY NA ZODPOVĚDNÉ OSOBY:

*Platí, že kdo se nepodepíše nebude na KD přítomen*

Přít.	Jméno	Organizace	Tel. Kontakt	E-mail
ano	Kočová Daniela	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	777 562 682	<a href="mailto:bdvrsovicka8@seznam.cz">bdvrsovicka8@seznam.cz</a>
ano	Krčmář Pavel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo - investor, stavebník	604 326 742	<a href="mailto:pavel.krckmar@e-consult.cz">pavel.krckmar@e-consult.cz</a>
ne	Přenosilová Dana	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo		<a href="mailto:danaprenosilova@seznam.cz">danaprenosilova@seznam.cz</a>
ne	Ing. Emanuel	Bytové družstvo Vršovická 1216, družstvo		
ano	Lhota Jiří	L.T.E.M. - technický dozor investora (TDI), řízení stavby (PM)	606 032 725	<a href="mailto:lhota@ltem.cz">lhota@ltem.cz</a>
ano	Čapek Jaromír	L.T.E.M. - pověřen zastupováním J.Lhoty	775 098 104	<a href="mailto:capek@ltem.cz">capek@ltem.cz</a>
ano	Kříž Martin	ELMA Kladno - Elektro, vyšší dodavatel stavby	731 903 918	<a href="mailto:mkriz@elmabrno.cz">mkriz@elmabrno.cz</a>
ano	Buchta Miroslav	TOPOS-MONT - ZTI, ÚT+TUV, plyn vyšší dodavatel stavby	739 080 022	<a href="mailto:toposmont@seznam.cz">toposmont@seznam.cz</a>
ano	Novák Michal	Novák Michal – stavebnictví a PSV	724 080 626	<a href="mailto:novakstavby@email.cz">novakstavby@email.cz</a>
ne	Petrůj Jiří	ATELIER PET - hlavní projektant a ASK část	602 156 216	<a href="mailto:jiri.petruj@seznam.cz">jiri.petruj@seznam.cz</a>
ne	Dalibor Semorád	Elektro část - projektant	603 254 486	<a href="mailto:kliment@seznam.cz">kliment@seznam.cz</a>
ne	Muzikářová Květa	ZTI, plyn - projektant	606 964 348	<a href="mailto:kvmuzikarova@seznam.cz">kvmuzikarova@seznam.cz</a>
ne	Kliment Petr	ÚT, TUV - projektant	604 993 452	<a href="mailto:semorad@tiscali.cz">semorad@tiscali.cz</a>

## Provedena kontrola plnění úkolů zápisu z KD 14.6.2016 s následující aktualizací a doplněním nových úkolů

Bod	Úkol	Zodpovídá	Termín	Splněno	Poznámka
	<b>VCP č. 10 a 11</b> Byl předložen seznam víceprací (VCP) č. 1 – 9 a po jeho revizi (redukce ceny) odsouhlasen.				
1	Na základě dohody s TDI bude doplněn o VCP č. 10 (doplnění jističů v bytových rozvaděčích v bytech dle výsledku revize). A dále o VCP č. 11 (což je 12 ks revizních dvířek normálních a 1 ks dvířek děrovaných – kryt BUP, tedy bezpečnostní uzávěr plynu).				
2	Firma ELMA předala BD (p. Kočové) 13 ks revizí (ve 2 paré) elektrické instalace k bytům č.: 1 – 5; 7 – 9; 11; 12; 14; 15; 17; a 18. Ostatní revize elektrické instalace bytů, tj. 6; 10; 13 a 16, společná spotřeba a kotelna budou předány příští týden do 13. 9. 2016.	ELMA	do 13. 9.		
3	Firma Novák osadí lišty, upevní hydranty, začistí otvory průchodů ve stěnách	Novák	do 9. 9.		
4	Byl vypracován návrh umístění hl. plynoměru, Hydrantu a havarijního uzávěru plynu v nice v 1. PP. S tímto návrhem bylo seznámeno představenstvo BD.				
5	Revizní zprávy předají p. Kočové dodavatelé Elektro, ZTI, ÚT s datem k 6. 9. 2016	ELMA, TOPOS	do 6. 9.		

Praha, 6. září 2016

Zapsal: Jaromír Čapek  
Schválil: ing. Jiří Lhota